

N/REF : 17/02/2026 18H41 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C36935
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 a 18H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7 RUE HENRI SELLIER - MR OUKHOUYAALI AKABOUR MME OUKHO 06 11 38 59 06
LOGEMENT N° 019759, PORTE N°9759, 3° ÉTAGE

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SEJOUR, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR SEJOUR

CONSTAT : RADIATEUR HS, A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

AUTRE CONSTAT : DEUX TETES THERMOSTATIQUES SUR RADIATEURS COULOIR ET CHAMBRE SONT A REMPLACER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE

DEPOSE DE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR

RACCORDEMENT ALIMENTATION

FOURNITURE ET POSE 3 TETES THERMOSTATIQUES

REMISE EN EAU

PURGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 19/02/26 a 19H51 M. R. STEPHANT

EN PLUS DU REMPLACEMENT DU RADIATEUR SEJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE
DEUX TETES THERMOSTATIQUES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	2	319,05	319,05
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	72,04	216,12
TOTAL H.T.				535,17
T.V.A. a 10,00%				53,51
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>588,68</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.