

N/REF : 17/02/2026 11H42 C:002020 I:02572
V/REF : AC/C40154
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 a 11H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BVR
IMMEUBLE : VILLE AU ROUX - BVR
RUE DE LA BASSE VILLE AU ROUX
6-26
35400 ST MALO

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché : 024054-PBS-006

LOCALISATION : 26 RUE DE LA BASSE VILLE AU ROUX - MME AUFFRAY 06 22 84 53 59
LOGEMENT N° 014258, PORTE N°4258, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE (ACCORD POUR ROBINETTERIE SI BESOIN)

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE LAVABO + COLONNE
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE LAVABO
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉSENCE DE ROUILLE SUR LA BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
MODIFICATION ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE

FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
REEMPLACEMENT DE 1 CARREAU DE FAIENCE
REPRISE JOINT DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE PANNEAU DILITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 14H27 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
NR LGESTION Email envoyé le 06/03/26 a 15H39 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

0603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 26/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 22H21 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 22H21 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 26/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE ET REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 22:21 MME T KERMARREC
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 15:39 MME T KERMARREC
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 14:27 MME KERMARREC T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	180,00	180,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	113,21	113,21

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	370,51	370,51
TOTAL H.T.				788,72
T.V.A. a 10,00%				78,87
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>867,59</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.