

N/REF : 16/03/2026 8H59 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C42113
V/Email reçu le Lundi 16/03/2026 a 8H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002
LOCALISATION : 3 RUE DE QUEBEC - RIALLOT NICOLAS 06 16 88 57 51
ETAGE 4 - PORTE 47
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ROBINET COMPTEUR DANS LES WC
CONSTAT : ROBINET FUYARD QUE DURANT LA NUIT DU A LA DILATATION DE L'EAU
CHAUDE
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT CLAPET ANTI POLLUTION
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION ECS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 a 16H19 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
1,00	PBL042-Rempl.clapet anti pollution	1	51,46	51,46
TOTAL H.T.				247,00
T.V.A. a 10,00%				24,70
TOTAL T.T.C.En EURO				271,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.