

N/REF : 26/01/2026 17H54 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C37611
V/Email reçu le Lundi 26/01/2026 à 17H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 13 AVENUE DES COMPTOIRS - AGENCE AIGUILLON
CONTACT MME FAVRE 07 85 33 96 60 / MME KERMARREC 06 49 40 67 35

MOTIF : - FUITE SUR BALLON EAU CHAUDE
- DYSFONCTIONNEMENT CHASSE EAU

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE FLOTTEUR WC
FOURNITURE ET POSE FLOTTEUR WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON PERCÉ : PRÉVOIR REMPLACEMENT
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE COMPTEUR.
CONSTAT : VANNE DE COUPURE HS
DÉPOSE VANNE DE COUPURE
FOURNITURE ET POSE VANNE DE COUPURE
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DÉPOSE BALLON
FOURNITURE ET POSE BALLON 15L+ GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 12H40 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 28/01/26 a 09H29 TKERMARREC@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/01/26 A 09:29 MME T KERMARREC
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 12:40 MME KERMARREC T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse wc	1	75,00	75,00
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	50	61,75	61,75
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	50	463,14	463,14
TOTAL H.T.				599,89
T.V.A. a 10,00%				59,98
TOTAL T.T.C.En EURO				659,87

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

