

N/REF : 13/01/2026 9H22 C:000039 I:00282
V/REF : AC/C36829
V/Email reçu le Mardi 13/01/2026 a 9H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PLT
IMMEUBLE : CL.DE LA PILATE -PLT
49/51, RUE DE LA PILATE
11/13/21/23, R.DES 25 FUSILLES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 51 RUE DE LA PILATE - MR MME ZAIED BEHI 02 22 93 54 42
LOGEMENT N° 102135, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LOCATAIRE SIGNALA UNE FUITE DANS SON GARAGE

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU GARAGE N°44
CONSTAT : FUITE EU
CONTRÔLE LOGEMENT 3 : TEST COLORANT
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE LOGEMENT 15
CONSTAT : PERSONNE SUR PLACE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE ET DE DÉMONTER LE
RÉSERVOIR WC AFIN D'ACCÉDER A LA TRAPPE ET CONTRÔLER LES COLONNES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RÉSERVOIR WC POUR OUVERTURE TRAPPE
RECHERCHE DE FUITE SUR COLONNE EU
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
REPOSE RÉSERVOIR
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : DES TRAVAUX AURAIENT ÉTÉ RÉALISÉS EN TOITURE SUITE PROBLEME
D'ÉTANCHÉITÉ.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 09H58 MLEROUX@AIGUILLON.COM

28/01 MSG LAISSÉ LOGT 3 M PIARD

AT LGESTION Email envoyé le 21/01/26 à 09H26 Mme M. LE ROUX

2101 : BONJOUR, PRÉVOIR NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE ET DE DÉMONTER LE RÉSERVOIR WC AFIN D'ACCÉDER A LA TRAPPE ET CONTRÔLER LES COLONNES POUVEZ-VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 15 DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 09:58 MME LE ROUX M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	3	185,25		185,25
TOTAL H.T.					355,25
T.V.A. a 10,00%					35,52
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>390,77</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

