

N/REF : 13/03/2026 8H41 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C42225
V/Email reçu le Vendredi 13/03/2026 à 8H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE GABRIEL GERMAIN - MR MOUREAUX 06 14 41 16 78
LOGEMENT N° 103819, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : MODIFICATION EVACUATION EVIER PMR SUITE FUITE SUR SIPHON

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 30/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MODIFICATION EVIER PMR CAR SIPHON SE DÉTACHAIT
FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORDEMENT AVEC FLEXIBLE D'ÉVACUATION AMOVIBLE
AFIN DE FACILITER LA MONTER ET DESCENTE DU MEUBLE EVIER
RACCORDEMENT ET COLLAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 à 15H02 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL107-FP.1	Evacuation	2	92,62
				92,62
		TOTAL H.T.		92,62
		T.V.A. a 10,00%		9,26
		TOTAL T.T.C.En EURO		101,88

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.