

N/REF : 12/02/2026 9H40 C:003808 I:80070
V/REF : AC/C39760
V/Email reçu le Jeudi 12/02/2026 a 9H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NTL
IMMEUBLE : LE NAUTILUS -NTL
4, RUE EDITH PIAF
.
56400 AURAY

Rennes, le

01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001
LOCALISATION : 4 RUE EDITH PIAF - MR ROGER 06 31 81 72 95
MOTIF : FUIITE DANS GARAGE SUR CANALISATION
Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES SOUS SOL
CONSTAT: FUIITE TRES IMPORTANTE EN FILET DANS LE GARAGE DE M. ROGER SOUS
LA COLONNE D'ALIMENTATION EFS.
COLONNE EN PVC PRESSION, FUIITE AU RDC AU NIVEAU D'UN RACCORD A VISSER
JUSTE AVANT LA VANNE EN PIED DE COLONNE.
TENTATIVE DE RESSERRAGE SANS SUCCES.
PRÉVOIR TRAVAUX DE RÉPARATION
TENTATIVE D'APPEL A LA GESTIONNAIRE SANS SUCCES.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE RÉPARATION PROVISOIRE : PAS DE POSSIBILITÉ DE RECOUVRIR LA
VANNE FUYARDE DE SCOTCH ANTI FUIITE, LA VANNE ÉTANT COLLÉE AU MUR
APPEL MME LE HELLO POUR AVANCER LES RÉPARATIONS ET PRÉVENIR LA SAUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/03
MISE EN PLACE DU VEHCIULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCALISATION DE LA VANNE COUPURE D'EAU (EXTERIEUR BATIMENT A COTÉ DU

LOCAL POUBELLES)
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE VANNE GÉNÉRALE
RESSERRAGE DE LA VANNE
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUIITE TOUJOURS PRÉSENTE
COUPURE VANNE GÉNÉRALE
COUPURE DE TOUS LES COMPTEURS INDIVIDUELS POUR ÉVITER DE LES VIDANGER ET
D'AVOIR DES RETOURS D'EAU
VIDANGE DE LA COLONNE AVEC ASPIRATEUR
BURINAGE DE LA DALLE POUR DÉGAGER LA VANNE FUYARDE ET LA DÉPOSER
CONSTAT : IL NE S'AGIT PAS DE JOINTS STANDARDS
NETTOYAGE DES PORTÉES ET TRACES DE COLLE SUR LE JOINT
REMISE EN PLACE DE LA VANNE ET SERRAGE
REMISE EN EAU PROGRESSIVE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ : PLUS D'ÉCOULEMENT DANS LE GARAGE 49
REMARQUE : PAS DE NÉCESSITÉ DE REMPLACER LE TRONÇON
RÉOUVERTURE DE TOUT LES COMPTEURS EF
ASPIRATION DE L'EAU DANS LE COULOIR DU RDC SUR LA MOQUETTE
NETTOYAGE DU GARAGE AVEC ÉVACUATION DE L'EAU
REMARQUE : LES DIFFÉRENTES FUITES DANS LE GARAGE SONT CERTAINEMENT DUES
A CETTE MEME FUIITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR VA ET VIEN DANS
LE COULOIR
--
INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 16H51 Mme A LE HELLO

AT LGESTION Email envoyé le 25/02/26 a 15H46 Mme A LE HELLO

2502 : BONJOUR, APRES ÉCHANGE AVEC LE TECHNICIEN NOUS DEVONS REMPLACER
DÉPOSER LE JOINT PVC PRESSION D63. - TRAVAUX A PRÉVOIR
LORS DE LA MEME INTERVENTION SI LA RÉPARATION N'EST PAS EFFICACE:
BURINAGE DALLE, PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON FUYARD PVC PRESSION EN
MULTICOUCHE DEPUIS LE GARAGE DE MR ROGER JUSQU'EN PIED DE COLONNE.
NOUS SOMMES SOUMIS A UN DÉLAIS DU PVC PRESSION. NOUS PRÉPLANIFIONS LES
TRAVAUX POUR LE 05/03 SOUS RÉSERVE QUE LA PIECE SOIT ARRIVÉE.
AUSSI, POUVEZ-VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ
EN CHARGE DE LA COUPURE D'EAU? DANS L'ATTENTE.

1302: MSG REP
Suite a donner : OUI. Le 27/02/2026 a 19:34

Suite a donner : OUI. Le 02/03/2026 a 18:44

Suite a donner : OUI. Le 03/03/2026 a 22:13

Suite a donner : OUI. Le 04/03/2026 a 16:06

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	100,00	100,00
7,00	MOE001-H(s) Plomb.1er Tech hs BPU 04/03	2	51,46	360,22
7,00	MOE001-H(s) Plomb.2em Tech hs BPU 04/03	2	51,46	360,22
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 02/03	3	51,46	25,73
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 27/02	5	51,46	51,46
TOTAL H.T.				897,63
T.V.A. a 10,00%				89,76
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>987,39</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

