

N/REF : 20/01/2026 9H47 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C37512
V/Email reçu le Mardi 20/01/2026 a 9H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 01 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 7 RUE DES GLENAN - M. LE NEVEZ 06 52 12 44 18
LOGEMENT N° 107505, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE VÉTUSTE, DATANT DE 2012, A
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON ÉCHANGEUR
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONSTAT : VUE L'INCOMPATIBILITÉ DES DEUX BALLONS ÉCHANGEURS, BRANCHEMENT
ÉLECTRIQUE DU NOUVEAU BALLON DEMANDE DE MODIFICATION DES DEUX TABLEAUX
ÉLECTRIQUE ET DES DEUX COMMANDES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR MODIFICATION ÉLECTRIQUE

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
OUVERTURE DES 2 TABLEAU ÉLECTRIQUE
OUVERTURE DU COUVERCLE DE PROTECTION CHAUFFE EAU

MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
MODIFICATION DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DES 2 TABLEAUX ÉLECTRIQUE
FERMETURE DU COUVERCLE DE PROTECTION CHAUFFE EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 09H45 acasaert@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 17H22 Mme A. CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 04/02/26 a 21H25 acasaert@aiguillon.com
PREVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 200L
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 21:24 MME A. CASAERT
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/26 A 09:44 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
8,00	MOE001-H(s) Plombier 1er tech hors BPU	3	51,46	411,68
8,00	MOE001-H(s) Plombier 2em tech hors BPU	3	51,46	411,68
1,00	PBL160-FP.1 Ballon Echangeur 200L Hs BPU	3	1579,13	1579,13
4,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 11/03	6	46,00	184,00

TOTAL H.T.	2586,49
T.V.A. a 10,00%	258,64
TOTAL T.T.C.En EURO	2845,13

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.