

N/REF : 11/03/2026 10H54 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C42034
V/Email reçu le Mercredi 11/03/2026 à 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 02 Avril 2026

Référence Marché : 024054-PBS-005

LOCALISATION : 3 ALLEE DE TOURAINE - MME YOUSOUF MME IDRIS 07 51 05 34 52
LOGEMENT N° 005693, PORTE N°21, 2° ÉTAGE

—
LOCATAIRE DU 3IEME ÉTAGE MME EL OUALI 06 03 43 04 84/06 60 28 03 83
LOCATAIRE DU 2IEME CONTACT DE LA GDC
LOCATAIRE DU 1ER MME BRAHIM MAHAMAT 06 41 28 74 59
LOCATAIRE DU RDC MR ET MME NASARIDZE 07 73 72 24 92/07 58 70 42 97

MOTIF : INONDATION EN PARTIES COMMUNES
FUITE IMPORTANTE DANS LA CHAMBRE QUI PROVIENDRAIT DU 3EME ÉTAGE OU
GAINE TECHNIQUE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03 (PLOMBERIE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR L'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE DU LOGEMENT 21
FERMETURE COMPTEUR EAU CHAUDE
REMARQUE : DÉGÂTS DES EAUX SUR TOUT AU REZ-DE-CHAUSSÉE LOGEMENT ET
PARTIES COMMUNES. PRÉVOIR UN POMPAGE DES EAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/03 (ASSAINISSEMENT)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LES LOCATAIRES AVAIENT DÉJÀ ÉPONGER LEUR LOGEMENT ET LA
RACLETTE AVAIT ÉTÉ PASSÉ POUR ÉVACUER L'EAU STAGNANTE DES PARTIES
COMMUNES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LE TUYAU PERCÉ EST UN PE DE DIAMETRE 16 DERRIERE LA FAIENCE DE LA DOUCHE. CASSER LA FAIENCE DE DIMENSIONS 40 PAR 25 PUIS RÉPARER ET RESCELLER L'APPLIQUE DE LA ROBINETTERIE DOUCHE. PRÉVOIR REFECTION FAIENCE A LA SUITE
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD GESTIONNAIRE POUR TRAVAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TRAVAUX REPLANIFIÉS LE 01/04 ET 02/04
--
INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
RETRAIT D'UNE PARTIE DE LA FAIENCE
RÉPARATION DU TUYAU CASSÉ
SCELLEMENT DE LA ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : FINITION DU CHANTIER PROGRAMMÉE LE 02/04

INTERVENTION DU 02/04
RÉPARATION FUITE
REFECTION FAIENCE
RÉPARATION TUYAU
FIXATION DE LA ROBINETTERIE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/04/26 a 15H14 Mme S ALI MOHAMED
FM LCOMPTER Email envoyé le 01/04/26 a 16H02 salimohamed@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/26 a 16H35 Mme S ALI MOHAMED
1703 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE
MG LGESTION Email envoyé le 16/03/26 a 16H47 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REFECTION TUYAU D'ALIMENTATION EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT 21
DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 01/04/26 A 16:02 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
1,00	Ff Pompas/assechement sol	2	181,82	181,82
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/04	5	51,46	360,22
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	5	169,81	169,81
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	5	185,25	185,25
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	6	142,02	142,02
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	6	69,98	69,98
TOTAL H.T.				1284,06
T.V.A. a 10,00%				128,40
TOTAL T.T.C.En EURO _____				1412,46

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.