

N/REF : 25/11/2025 15H43 C:000039 I:00928
V/REF : AC/C33750
V/Email reçu le Mardi 25/11/2025 a 15H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LMRL
IMMEUBLE : LES MARELLES -LMRL
22A/22B, RUE DU POINT DU JOUR
.
35890 LAILLE

Rennes, le 02 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 22A RUE DU POINT DU JOUR - LOCAL MÉNAGE
MOTIF : BECS LOCAL MÉNAGE FAIT DISJONCTER LES PARTIES COMMUNES
VOIR SI RÉPARABLE SINON PRÉVOIR REMPLACEMENT
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REEMPLACEMENT BALLON REPROGRAMMÉE LE 09/02

INTERVENTION DU 23/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : BEC DU MITIGEUR CASSÉ

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/01/26 a 16H48 MLEROUX@AIGUILLON.COM

1712: MAIL A M. PINEL NET PLUS POUR ACCES
0312: MAIL A M. PINEL NET PLUS POUR ACCES
2511: MAIL A M. PINEL NET PLUS POUR ACCES
Suite a donner : OUI. Le 19/01/2026 a 14:55

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 16:48 MME M LE ROUX
Suite a donner : OUI. Le 23/02/2026 a 15:55

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/03/26 A 12:51 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1	Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	3	463,14	463,14
TOTAL H.T.					463,14
T.V.A. a 20,00%					92,62
TOTAL T.T.C.En EURO					555,76

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

