

N/REF : 23/03/2026 10H37 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C42865
V/Email reçu le Lundi 23/03/2026 a 10H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 08 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 2 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER BAT B3 - COLAS CATHY 06 61 62 63 36
ETAGE 3 - PORTE 34

MOTIF : MANQUE DE PRESSION SUR RESEAU EAU FROIDE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS ET MITIGEUR HS, ÉVIER BOUCHÉ
DÉBOUCHAGE ÉVIER
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
COUPURE D'EAU
DÉPOSE REDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
DÉPOSE MITIGEUR ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 07/04/26 a 14H15 tcermelli@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 14:15 M. CERPELLI T

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	1	128,65	128,65
1,00	PBL118-Débouchage lavabo,baign.,évier	1	94,68	94,68
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
TOTAL H.T.				315,95
T.V.A. a 10,00%				31,59
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>347,54</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.