

N/REF : 23/03/2026 8H24 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C42784
V/Email reçu le Lundi 23/03/2026 a 8H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 8 BOULEVARD D'ANJOU - MR MABIKI TAWAMBA LOLO 07 51 20 41 30
LOGEMENT N° 005644, PORTE N°5644, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : SUITE INTERVENTION ISERBA EN 10/2025 AVEC REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER
CUISINE - LE LOCATAIRE INFORME AVOIR TOUJOURS UN PROBLEME DE PRESSION

REEMPLACEMENT COUPURE VANNE EFS HS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU MITIGEUR EVIER
CONSTAT : FLEXIBLE EF PLIÉ
COUPURE D'AEU (FERMETURE VANNE AVEC UNE PINCE - PRÉSENCE DE RATS AU
NIVEAU DE LA TRAPPE OU SE SITUE LA VANNE)
REMISE EN PLACE DU FLEXIBLE EF
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/04/26 a 17H21 Mme S ALI MOHAMED

2303 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46		154,38
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58		20,58
TOTAL H.T.					174,96
T.V.A. a 10,00%					17,49
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>192,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.