

N/REF : 11/03/2026 20H31 C:000039 I:00283
V/REF : AC/C42103
V/Email reçu le Mercredi 11/03/2026 à 20H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
N° 38A/38B/38C
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 12 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 38C RUE DU TEMPLE DE BLOSNE - PRARIO JEROME 06 75 86 21 32
ETAGE RDC - PORTE 1872

MOTIF : FUIITE SUR ROBINET MACHINE A LAVER

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : ROBINET MAL QUI NE FONCTIONNE PLUS, PLUS D'EAU A SORTIR,
MACHINE A LAVER SE MET EN DÉFAUT (PAS DE FUIITE SUR LE ROBINET MAL).
REMARQUE : LE ROBINET MAL EN PLACE PERCE LE CUIVRE. (RISQUE ÉLEVÉ DE
FUIITE) LE ROBINET ÉVIER EST SOUDÉ SUR LES ALIMENTATIONS.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE VANNE GÉNÉRALE
DÉCOUPE CUIVRES EF ET ECS SOUS L'ÉVIER
DÉPOSE ROBINETTERIE
DÉPOSE ET REPOSE DE LA VIDANGE POUR SERTISSAGE DES RACCORDS CUIVRE
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ÉVIER
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

FM LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 12H01 rstephant@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 25/03/26 a 17H04 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 20/03, PRÉVOIR DÉCOUPE DES CUIVRES, POSE RACCORDS ALIMENTATION ÉVIER (SERTISSAGE OU BRASURE) , POSE ROBINET MAL CLASSIQUE, REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/03/26 A 17:03 M. STEPHANT R.

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 12:00 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	51,46		51,46
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	3	128,65		128,65
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	3	47,34		47,34
TOTAL H.T.					227,45
T.V.A. a 10,00%					22,74
TOTAL T.T.C.En EURO					250,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

