

SUR FACTURE N° 4010498
N/REF : 14/09/2022 16H38 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B50967
V/Email reçu le Mercredi 14/09/2022 à 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 34 - MME SCHUB 02 90 22 75 81 OU 06 21 41 19 96
LOGEMENT N° 008795, PORTE N°8795, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE NE FONCTIONNE PLUS
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT: ROBINET THERMOSTATIQUE HS
A LA DEMANDE DU LOCATAIRE, CONTROLE DE LA ROBINETTERIE EVIER
CONSTAT: FUITE REPEREE, ROBINET A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER
PREVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR VIDANGER LE CIRCUIT CHAUFFAGE PUIS
PURGE+ REMPLACEMENT DU ROBINET THERMOSTATIQUE +REMPLACEMENT ROBINET
EVIER

INTERVENTION DU 7/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DU ROBINET THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU ROBINET THERMOSTATIQUE
REMISE SOUS PRESSION
CONSTAT : REMISE SOUS PRESSION IMPOSSIBLE CAR LE DISCONNECTEUR EST HS
PRÉVOIR INTERVENTION DE ENGIE HOME SERVICE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINETTERIE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE ROBINETTERIE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
AUTRE CONSTAT : LA LOCATAIRE SIGNALE QUE LES ROBINETS THERMOSTATIQUES

DES RADIATEURS CUISINE, COULOIR ET CHAMBRE FONCTIONNENT MAL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/09	2	51,26		-25,63
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	3	108,56		-108,56
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	3	47,43		-47,43
TOTAL H.T.					-181,62
T.V.A. a 10,00%					-18,16
TOTAL T.T.C.En EURO _____					-199,78

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale