

SUR FACTURE N° 4020471
N/REF : 9/02/2024 15H26 C:000039 I:02395
V/REF : AC/B86942
V/Email reçu le Vendredi 09/02/2024 à 15H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35200 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - LOCAL D'ACTIVITÉ MME BERNARD 07 64 07 05 26
LOCAL ACTIVITÉ N° 100987, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE AU PLAFOND DES WC
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE IMPORTANTE SUR COLONNE GÉNÉRALE EAU CHAUDE PASSANT PAR
LES WC DU LOCAL COMMERCIAL.
DÉPOSE DES DALLES FAUX PLAFOND
DÉPOSE CALORIFUGE SUR TUYAU CUIVRE
MISE EN PLACE D'UNE RUSTINE DE RÉPARATION PROVISOIRE
CONSTAT: AUCUNE EFFICACITÉ, TUYAU TROP ABIMÉ A CÉDÉ
APPEL A LA SOCIÉTÉ IDEX AFIN D'ISOLER LA COLONNE EAU CHAUDE
COUPURE GÉNÉRALE EAU
VIDANGE RÉSEAU APRES PLUSIEURS ESSAIS
REPLACEMENT DU TRONÇON COLONNE EAU CHAUDE FUYARD
REMISE EN EAU
CONTRÔLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ SUR LE TRONÇON REMPLACÉ
CONSTAT: NOUVELLE FUIITE SUR UN RACCORD VANNE
NOUVELLE VIDANGE RÉSEAU
REPLACEMENT DU RACCORD
REMISE EN EAU
CONTRÔLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ, BON FONCTIONNEMENT
REMISE EN PLACE DES DALLES FAUX PLAFOND
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	300,00	-300,00
2,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	90,00	-180,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 16	1	7,40	-7,40
2,00	Coude(s) cuivre dn 16	1	1,75	-3,50
1,00	Raccord(s) laiton Dn16 20/27	1	24,89	-24,89
1,00	Réduction(s) cuivre 20/27	1	5,29	-5,29

AVOIR N°6040041

TOTAL H.T.	-521,08
T.V.A. a 10,00%	-52,10
TOTAL T.T.C.En EURO	_____ -573,18

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale