

N/REF : 20/02/2025 11H23 C:000053 I:02605
V/REF : AC/C13142
V/Email reçu le Jeudi 20/02/2025 à 11H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CTH
IMMEUBLE : CH THOUAR - CTH
LOTISSEMENT MONTUAL
.
35590 LA CHAPELLE THOUARAUULT

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE MONTUAL - M JOSEPH-MONTROSE 06 52 02 22 28
LOGEMENT N° 010226, PORTE N°23, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BALLON THERMODYNAMIQUE AVEC BRANCHEMENTS FLEXIBLE
REMARQUE : INTERVENTION AVEC TRES PEU DE PLACE
PRÉVOIR CRÉATION D'UNE TRAPPE D'ACCES SUR LE CÔTÉ DU BALLON AFIN DE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU FLEXIBLE AINSI QUE LE GROUPE DE SÉCURITÉ
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/02
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
OUVERTURE DU PLACO
DÉPOSE FLEXIBLE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE
PROTECTION RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE PAR BOÎTE DE DÉRIVATION
FERMETURE DU MUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR L'INTERVENTION D'UN MENUISIER AFIN DE SIMPLIFIER
L'ACCES AU BALLON A L'ARRIERE DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 25/02	1	50,00		100,00
1,00	PBL010-Ff	Réparation fuite PP	2	138,00		138,00
TOTAL H.T.						238,00
T.V.A. a 10,00%						23,80
TOTAL T.T.C.En EURO						261,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.