

N/REF : 14/12/2022 17H31 C:000053 I:02378
V/REF : AC/B56952
V/Email reçu le Mercredi 14/12/2022 à 17H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GSA
IMMEUBLE : RES.GEORGE SAND -GSA
1-5, RESIDENCE GEORGE SAND
.
35131 PONT PEAN

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 5 - MR ET MME BEN SAID 07 66 79 25 09
LOGEMENT N° 017562, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RADIATEUR DE CHAMBRE HS
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : LE RADIATEUR NE CHAUFFE PLUS AVEC PRESENCE DE FORTES TRACES
D'OXYDATION
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR AINSI QUE LE TE DE REGLAGE ET TETE
THERMOSTATIQUE
PRISE DES REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE DEPART ET RETOUR RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
EQUIPEMENT DU NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
REMISE EN EAU
PURGE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS
CONTROLE:BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE:BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/01	50	52,70		105,40
1,00	Radiateur Lamella 12-658 HP 8 BAR NEGOCE	50	251,21		251,21
1,00	Consoles Lamella	50	7,99		7,99
TOTAL H.T.					364,60
T.V.A. a 10,00%					36,46
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>401,06</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.