

N/REF : 25/04/2023 10H19 C:000053 I:02360
V/REF : AC/B66784
V/Email reçu le Mardi 25/04/2023 à 10H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MAL
IMMEUBLE : RES.LE MAIL -MAL
20/20B/20T, AVENUE DU MAIL
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 20B - MR BRUYERE YOHANN 07 61 17 13 78/06 59 26 61 60
LOGEMENT N° 013780, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : PRÉVOIR INTERVENTION SUR CHAUFFE EAU UTILISÉ EN MARCHÉ FORCÉ
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT:CORROSION DU BALLON
NETTOYAGE CHANTIER
REPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE PREVU LE 27/04

INTERVENTION DU 27/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 150 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 25/04	1	52,70		52,70	
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	527,00		527,00	
	TOTAL H.T.					579,70
	T.V.A. a 10,00%					57,97
	TOTAL T.T.C.En EURO					637,67

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.