

N/REF : 4/04/2023 16H28 C:000053 I:00122
V/REF : AC/B65442
V/Email reçu le Mardi 04/04/2023 à 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THL
IMMEUBLE : VILLA THALIA -THL
RUE G.DE GAULLE ANTHONIOZ
N° 2A/B/C, 23
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2A B C ANTHONIOZ - MME KADI MELANIE 06 51 84 96 28 : APPT 104583
MME QUESNEL CLARISSE 06 61 59 06 07
IDEX : MR TOURNELLE 06 20 57 22 34 / 02 52 20 10 94
CONTACT35@IDEX.FR
MOTIF : FUITE EN SS SOL, POUVEZ VOUS SVP INTERVENIR CONJOINTEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ
IDEX POUR LA FUITE DANS LES SS SOL DU BATIMENT (GARAGE 51)
DÉPOSE ET REMONTAGE D'UN APPAREIL SANITAIRE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE SUR PIQUAGE DE LA COLONNE EAU CHAUDE SANITAIRE
REMARQUE : IDEX N'A PAS PU FAIRE LA RÉPARATION
REPOSE DU WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE WC
REPLACEMENT DU JOINT DE PIPE
REPOSE DU WC
REPLACEMENT DU JOINT SUR ROBINE WC
REMISE EN EAU
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
AUTRE CONSTAT : FUITE REPEREE ENTRE LE LOGEMENT 104583 ET LE SOUS SOL
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS087-Dép./remontage appareils sanit.	1	121,21	121,21
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	3	57,97	57,97
1,00	PBS067-Réfection joint emboît.sur col.Eu	3	79,05	79,05
TOTAL H.T.				258,23
T.V.A. a 10,00%				25,82
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>284,05</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

