

N/REF : 9/05/2023 17H36 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B67638
V/Télécopie du Mardi 09/05/2023 a 17H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 21 - MR TOUCHAIS JEAN 02 99 50 73 48
LOGEMENT ACCESSION N° 004551, PORTE N°4551, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUITE SUR RADIATEUR DU SEJOUR
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 10/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUITE SUR L'ALIMENTATION CHAUFFAGE CUIVRE DANS UNE TRAVERSÉE
DE MUR EN BÉTON
ISOLATION DE LA FUITE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 12/05 POUR LES RÉPARATIONS DÉFINITIVES

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION REPORTEE LE 17/05 A LA DEMANDE DU LOCATAIRE

INTERVENTION DU 17/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DECOUPE DES 2 SECTIONS CUIVRE CHAUFFAGE
FACONNAGE DU CUIVRE
MISE EN PLACE DU NOUVEAU RESEAU CUIVRE ET RACCORDEMENT
REMISE SOUS PRESSION DU RESEAU CHAUFFAGE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/05	1	52,70		52,70	
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	4	37,94		113,82	
TOTAL H.T.						166,52
T.V.A. a 10,00%						16,65
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>183,17</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.