

N/REF : 17/02/2023 11H07 C:000053 I:80005
V/REF : AC/B61657
V/Email reçu le Vendredi 17/02/2023 à 11H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MLN
IMMEUBLE : RES.LE MOLENE -MLN
3C/3D, RUE DE MOLENE
RESIDENCE LE MOLENE
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 3C -MR MME GUEGUEN PIERRE YVES 02 99 52 93 05/06 80 94 91 56
LOGEMENT N°102396, PORTE N°01, RDC, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/02
MISE ENPLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : REMPLACEMENT MITIGEUR IMPOSSIBLE CAR LE TABLIER DE BAIGNOIRE
EST EN FAIENCE ET LA TRAPPE D'ACCES EST TROP ELOIGNEE
AUTRE CONSTAT : LE ROBINET DU LAVABO EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 3/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LA LOCATAIRE NE SOUHAITE PAS QUE LA DEPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE EN
FAIENCE
DECOUPE DE 3 CARREAUX DE FAIENCE
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU ROBINET DE BAINGOIRE
POSE DU NOUVEAU ROBINET DE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SANITAIRES
DEPOSE DU ROBINET LAVABO
POSE DU NOUVEAU ROBINET LAVABO
RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SANITAIRES
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
REPOSE DES CARREAUX DE FAIENCE
MISE EN PLACE DE JOINT DE FAIENCE
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	50	108,56		108,56
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	50	122,26		122,26
1,00	PBS001-Fermeture eau (compteurs div/Lgt)	50	44,26		44,26
TOTAL H.T.					275,08
T.V.A. a 10,00%					27,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>302,58</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.