

N/REF : 3/02/2023 9H44 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B61101
V/Email reçu le Vendredi 03/02/2023 à 9H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2026

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 28 CHALAIS - MR VETTER 06 04 17 82 32
ETAGE 4 PORTE 4632
MOTIF : LAVABO CASSÉ PLUS CUVETTE WC TRES ENTARTRÉE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
AVIS DE PASSAGE LAISSE SUR SA PORTE
A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRE LA PRISE DE RDV
AVIS DE PASSAGE LAISSE SUR SA PORTE
A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 01/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LE LOCATAIRE EST PRESENT MAIS NE VEUT PAS OUVRIR SA PORTE
CONTACT LES BUREAUX DE L'ENTREPRISE AFIN DE LES PREVENIR

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : LE WC EST A REMPLACER, LE LAVABO EST CASSÉ, LES CARREAUX DE
FAIENCE SONT A REFAIRE, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES MITIGEURS DOUCHE ET
LAVABO, DE LA POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE, REMPLACEMENT DE LA PAROI
REMARQUE : VU AVEC MME CATALDI, TOUT EST A REMPLACER SAUF LE LAVABO QUI
EST A LA CHARGE DU LOCATAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/03 ET LE 22/03

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DE PAROI DE DOUCHE
DEPOSE DES CARREAUX DE FAIENCE
POSE DE COLLE DE FAIENCE
POSE DE 4ME DE FAIENCE
POSE DE JOINT DE FAIENCE
NETTOYAGE
COUPUE D'EAU
DEPOSE DU WC ET DU JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE DU WC ET D'UN JOINT DE PIPE
RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION ET A L'EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE
MISE EN PLACE DE JOINT D'ETANCHEITE
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
0,50	MOE001-Locataire Absent	le 08/02	1	52,70	26,35

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	3	52,70	52,70
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	5	242,42	242,42
4,00	PBS145-F.P de faïence blanche 15*15 /M2	5	89,59	358,36
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	7	189,72	189,72
0,50	MOE001-Locataire Absent le 16/02	50	52,70	26,35
0,50	MOE001-Locataire Absent le 01/03	51	52,70	26,35
TOTAL H.T.				922,25
T.V.A. a 10,00%				92,22
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1014,47</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.