

N/REF : 8/04/2026 15H55 C:000269 I:00380

V/Appel du Mercredi 08/04/2026 a 15H55

IME LA BRETECHE

**1 LA BRETECHE
35630 ST SYMPHORIEN**

IMMEUBLE : FOYER DE LA COMBE
CHATEAU DE LA BRETECHE
ROUTE DE HEDE
35630 ST SYMPHORIEN

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : CONTACTER MR FERLAY(CHATEAU) TEL 02 99 45 47 35 OU MR HAVENEL
06 98 28 51 49

MOTIF : PANNE AU NIVEAU DU TABLEAU ELECTRIQUE QUI EMPECHE LE FONCTIONNEMENT
DE LA POMPE

Donneur d'ordre : M. . FERLAY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 09/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUSIBLE HS
DÉPANNAGE PROVISoire POUR FAIRE FONCTIONNER LES POMPES
PRISE DE RÉFÉRENCES FUSIBLES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT FUSIBLE DU TABLEAU ELECTRIQUE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/26 a 15H35 Mme H BOHANNE

MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/26 a 15H35 M. . FERLAY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	30,82		30,82
2,00	H.Ouvrier Electricien le 09/04	1	72,01		144,02
2,00	H.Ouvrier Electricien le 10/04	3	72,01		144,02
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	42,48		42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3	42,48		42,48
1,00	Fusible(s) cartouche 32 Amperes	3	2,67		2,67
TOTAL H.T.					406,49
T.V.A. a 10,00%					40,64
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>447,13</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.