

N/REF : 18/03/2026 16H38 C:000003 I:02652
V/REF : AC/C42633
V/Email reçu le Mercredi 18/03/2026 à 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le 22 Avril 2026

Référence Marché : 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES MUNITIONNETTES - SALLE COMMUNALE(IMPACTEE) MME CLOCHE 02 23 62
26 81
PORTE 104 AU-DESSUS : MME LABRADOR 06 07 41 66 44

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : TRONÇON DE COLONNE EAUX USÉES ENTARTRE OU ABIMÉ
AUTRE CONSTAT : AU NIVEAU DES WC, LA FUITE SE SITUE AU NIVEAU DE LA VMC
SOUS PLAFOND
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 104
CONSTAT : FUITE SUR SIPHON MACHINE A LAVER ET SUR DOUBLE RACCORD
RÉPARATION SIPHON ET DOUBLE RACCORD MACHINE A LAVER
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : MITIGEUR EVIER ET DOUCHE A REMPLACER ET PRÉVOIR DE RACCROCHER
LE PVC DE LA CUISINE CAR IL Y A UNE CONTRE PENTE ET FAIRE UN TROU POUR Y
AVOIR ACCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 31/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DU MITIGEUR DE L'ÉVIER

REPLACEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
REMARQUE : INTERVENTION SUR LES ÉVACUATIONS SOUS EVIER CAR INACCESSIBLE,
MEUBLE CUISINE NON ENLEVÉ PAR LE LOCATAIRE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE COLLIER DIAM 40 SUR ÉVACUATION DU SIPHON DE LA
MACHINE A LAVER POUR REDRESSER L'ÉVACUATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 16/04/26 a 14H27 mlefeuvre@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 31/03/26 a 15H58 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 26/03/26 a 12H21 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER ET DOUCHE
PRÉVOIR REFIXATION PVC CUISINE POUR REPRISE CONTRE PENTE (FAIRE UN
TROU POUR Y AVOIR ACCES)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 14:26 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 3	142,02	142,02

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	128,65	257,30
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 16/04	5	51,46	154,38
TOTAL H.T.				728,66
T.V.A. a 10,00%				72,86
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>801,52</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.