

N/REF : 17/04/2026 15H24 C:000053 I:02567
V/REF : AC/C44925
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 à 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BPE
IMMEUBLE : BAZ PEROUS - BPE
7 A 13, RUE ANGELE VANNIER
.
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché : 024054-PBS-004

LOCALISATION : 9 RUE ANGELE VANNIER - MR DAVID MARC YVAN 06 13 30 32 72
LOGEMENT N° 011327, PORTE N°1327, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : SUITE REMISE EN ROUTE DU COURANT BALLON EAU CHAUDE AURAIT DISJONCTÉ
AVEC ODEUR DE BRULÉ - PLUS D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/04 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BALLON EAU CHAUDE HS
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 a 15H48 Mme S ALI MOHAMED
FM LGESTION Email envoyé le 20/04/26 a 10H58 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, NOUS ALLONS REMPLACER LE
CHAUFFE EAU.
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 10:57 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	627,81	627,81
TOTAL H.T.				939,72
T.V.A. a 10,00%				93,97
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1033,69</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

