

N/REF : 8/04/2026 15H44 C:000003 I:80068
V/REF : AC/C44183
V/Email reçu le Mercredi 08/04/2026 à 15H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ODV
IMMEUBLE : L'OREE DU VAL - ODV
3, ALLEE DES VIOLETTES
.
35360 MEDREAC

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 19 ALLEE DES VIOLETTES - MICKAEL LELEU 06 69 06 87 57
LOGEMENT N° 114426, PORTE N°19, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUIITE QUI DURERAIT DEPUIS PLUSIEURS JOURS VOIR SEMAINES

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU DANS LA BUANDERIE DERRIERE LE LAVE LINGE ET LA
POMPE A CHALEUR
CONTRÔLE DE TOUS LES RACCORDS DERRIERE LA POMPE A CHALEUR
CONSTAT : ABSENCE DE FUIITE
CONTRÔLE ALIMENTATION ET ÉVACUATION LAVE LINGE
CONSTAT : ABSENCE DE FUIITE
MISE EN PLACE DU MANOMETRE SUR ROBINET ÉVIER
CONTRÔLE RÉSEAU EFS
CONSTAT : ABSENCE DE FUIITE
CONTRÔLE DU RÉSEAU ECS
CONSTAT : ABSENCE DE FUIITE
AUCUNE PERTE DE PRESSION SUR LE RÉSEAU SANITAIRE
PERTE DE PRESSION SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE SUR LE MANOMETRE DE LA
POMPE A CHALEUR + CODE ERREUR
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE + RÉARMEMENT DE LA POMPE A CHALEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE INTERVENTION DE L'ENTREPRISE EN CHARGE DE LA
POMPAGE A CHALEUR CAR POTENTIELLE FUIITE AU NIVEAU DE LA POMPE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 à 11H19 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	411,68		411,68
	TOTAL H.T.				411,68
	T.V.A. a 10,00%				41,16
	TOTAL T.T.C.En EURO				452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.