

N/REF : 8/04/2026 11H34 C:000003 I:02635
V/REF : AC/C44142
V/Email reçu le Mercredi 08/04/2026 à 11H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANS
IMMEUBLE : ANNEZ STER - ANS
RUE EUGENE FREYSSINET
35000 RENNES

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 1 RUE EUGENE FREYSSINET - PARTIES COMMUNES
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR LES 2 ENTRÉES N°1 - POINT DE CHUTE RDC ET FUITE
JUSQU'AU 3EME
AU N°3 POINT DE CHUTE RDC ET ÉGALEMENT UNE FUITE DANS LE SOUS-SOL TUYAU
CHAUFFAGE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE DANS LE SOUS SOL DU NUMÉRO 3. FUITE SUR LES COMPTEURS
EAU FROIDE AVANT ET APRES COMPTEURS.
COUPURE D'EAU
-B61 PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE AVANT COMPTEUR, FUITE EN TETE DE VANNE
-B52 FUITE APRES COMPTEURS JOINT 20X27
-B51 FUITE AVANT ET APRES COMPTEURS PRÉVOIR CHANGEMENT JOINT
-B43 PRÉVOIR CHANGEMENT VANNE QUI FUT PAR LA TETE
-B42 CHANGEMENT VANNE AVANT COMPTEUR 20X27 ET FUITE APRES COMPTEURS
JOINTS A REMPLACER.
-B41 IDEM QUE LE B42
-B31 32 33 FUITE APRES COMPTEURS PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT
-B23 FUITE VANNE AVANT COMPTEUR PRÉVOIR REMPLACEMENT JOINT
-B21 FUITE SUR LES DEUX ÉCROU LIBRE DU COMPTEUR AVANT ET APRES
-B22 IDEM QUE B21. -B12 ET B13 CHANGEMENT DES DEUX VANNES AVANT COMPTEUR
ET CHANGEMENT DES JOINTS 20X27 DES CLAPETS ANTIPOLLUTION
-B01 ET B02 CHANGEMENT DES JOINTS AVANT AT APRES COMPTEURS.
REMARQUE : TOUTES LES FUTES SONT SUR L'EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
-A01 A 02 REMPLACEMENT DES JOINTS ENTRE COMPTEUR ET CLAPET ANTIPOLLUTION
-A11 JOINT APRES COMPTEUR
-A12 FUITE PAR CLAPET ANTIPOLLUTION A CHANGER
-A21 JOINT A CHANGER -
- A31 A32 A33 PRÉVOIR CHANGEMENT DES JOINTS AVANT ET APRES COMPTEUR.
- A41 A42 PRÉVOIR CHANGEMENT DES JOINTS APRES COMPTEUR.
REMARQUE : TOUTES LES FUITES SE SITUENT SUR LE RÉSEAU EAU CHAUDE DU
DU 1 DU 3
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION EMAIL en CC le 22/04/26 a 08H59 sfaruel@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 22/04/26 a 08H59 Mme M LEFEUVRE

MG LGESTION Email envoyé le 13/04/26 a 14H40 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE TOUS LES JOINTS ET VANNES QUI SONT PRÉCONISÉS
DANS LE COMPTE RENDU
PRÉVOIR COUPURE GENERALE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
MERCI DE NOUS INDIQUER SI NOUS DEVONS MANDATER UN FOURNISSEUR D'EAU POUR
CETTE COUPURE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCITONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL015-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPC	1	411,68	411,68

TOTAL H.T.	411,68
T.V.A. a 10,00%	41,16
TOTAL T.T.C.En EURO	452,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.