

N/REF : 1/04/2026 9H02 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C43653
V/Email reçu le Mercredi 01/04/2026 à 9H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 PLACIS DE L'ORLEANAIS - MR DIALLO DIALLO 06 05 65 51 56
LOGEMENT N° 005603, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : REFIXER LE WC
SUITE INTERVENTION SARP OUEST - REVOIR LE DIAMETRE D'ÉVACUATION DU WC
TROP PETIT POUR FACILITER L'ÉVACUATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION
CONSTAT : LE WC FUIT BIEN AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION MAIS EST BIEN FIXÉ.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : L'ABATTANT BOUGE

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU WC
CONSTAT : LA FUITE A ÉTÉ RÉPARER AU NIVEAU DE L'ÉVACUATION DU WC ET DU
JOINT DE PIPE
PRÉCONISATION : OUVRIR LA CLOISON EN BRIQUE POUR POUVOIR ACCÉDER A
L'ÉVACUATION ET FAIRE UN DEVIS POUR SURDIMENSIONNER LE RÉSEAU
D'ÉVACUATION
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET CAR IL NE
FONCTIONNE PLUS ET PRÉVOIR ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT DU FLOTTEUR CAR HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 15/04/26 à 15H40 Mme S ALI MOHAMED

1505 : BONJOUR, OUVRIR LA CLOISON EN BRIQUE POUR POUVOIR ACCÉDER A

L'ÉVACUATION ET FAIRE UN DEVIS POUR SURDIMENSIONNER LE RÉSEAU
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRÊT ET REMPLACEMENT DU FLOTTEUR
DANS L'ATTENTE

CL LGESTION Email envoyé le 01/04/26 a 14H33 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 01/04, PRÉVOIR MODIFICATION DE
L'ÉVACUATION EN CÉRAMIQUE ET REMPLACEMENT DU WC CAR MODELE ACTUELLE
N'EXISTE PLUS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/04/26 A 14:33 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite	PP 2	82,33		82,33
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	51,46		77,19
TOTAL H.T.					159,52
T.V.A. a 10,00%					15,95
TOTAL T.T.C.En EURO					175,47

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

