

N/REF : 16/03/2026 13H47 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C42372
V/Email reçu le Lundi 16/03/2026 a 13H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 5 RUE HENRI SELLIER - MR MME CHOUET 06 61 17 49 90 / 07 53 30 28 46
LOGEMENT N° 019749, PORTE N°9749, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 17/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RESSERAGE RACCORD

CONSTAT : FUIITE QUI PERSISTE

ISALATION DU RADIATEUR

PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DU COULOIR

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VIDANGE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

DÉPOSE DE L'ANCIEN RADIATEUR

REMPLACEMENT DU RADIATEUR

DÉPOSE DE L'ANCIEN T DE RÉGLAGE ALLER RETOUR

REMPLACEMENT DU T DE RÉGLAGE ALLER RETOUR

MISE EN PRESSION DU RÉSEAU CHAUFFAGE

PURGE DU NOUVEAU RADIATEUR ET DU RÉSEAU

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 15H18 M. R. STEPHANT

AT LGESTION Email envoyé le 18/03/26 a 10H07 M. R. STEPHANT

1803 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR DU COULOIR.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 17/03	1	51,46		102,92	
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	2	267,59		267,59	
	TOTAL H.T.				370,51	
	T.V.A. a 10,00%				37,05	
	TOTAL T.T.C.En EURO				407,56	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.