

N/REF : 11/03/2026 10H14 C:000003 I:02599
V/REF : AC/C43970
V/Email reçu le Mercredi 11/03/2026 à 10H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 30 RUE DE PACE - MME BOUAZZA NADIA 06 98 15 55 13
3EME ÉTAGE - PORTE 32
MOTIF : RADIATEURS NE MONTENT PAS EN TEMPÉRATURE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES TUYAUX EN MULTICOUCHE D20
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE TUYAUX EN MULTICOUCHE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : 4 RADIATEURS SONT BOUCHÉS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE DES 4 RADIATEURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUITE SUR TUYAU SOUS CHAUDIERE
AUTRE CONSTAT : IMPOSSIBLE DE METTRE EN ROUTE LA CHAUDIERE
INTERVENTION REPROGRAMMÉE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 07/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

RÉPARATION DE LA FUITE SUR MULTICOUCHE

REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE

DÉSEMBOUAGE DES RADIATEURS

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

REMARQUE : LA CHAUDIERE SE MET EN CODE ERREUR 104, LA LOCATAIRE A PRÉVENU LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE L'ENTRETIEN.

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 12H34 salimohamed@aiguillon.com

AT LGESTION Email envoyé le 18/03/26 a 15H14 Mme S ALI MOHAMED

1803 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT TUYAUX EN MULTICOUCHE D20. DANS L'ATTENTE.

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/04/26 A 12:33 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	5	102,92	102,92
TOTAL H.T.				102,92
T.V.A. a 10,00%				10,29
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>113,21</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

