

**N/REF :** 4/03/2026 16H04 C:000003 I:02146  
**V/REF :** AC/C41454  
**V/Email reçu le** Mercredi 04/03/2026 a 16H04

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

**V/REF.IMM.** ADB  
**IMMEUBLE :** A DE BRETAGNE -ADB  
12, RUE MICHEL MARION  
.  
35740 PACE

Rennes, le 24 Avril 2026

**Référence Marché:** 024054-PBS-005  
**LOCALISATION :** 12 RUE MICHEL MARION - RIDARD/AUBRET 06 23 88 63 66/07 62 70 74 95  
ETAGE 4 - PORTE 43  
**MOTIF :** RECHERCHE DE FUITE (CONSTAT D'UNE SURCONSOMMATION D'EAU)  
**Donneur d'ordre :** Mme S ALI MOHAMED

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/03  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
RECHERCHE DE FUITE  
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DES WC, PRÉVOIR REMPLACEMENT MECANISME WC  
CONTROLE EVIER  
CONSTAT : BAC DE GAUCHE PERÇÉ ET VIDAGE HS  
CONTROLE DOUCHE  
FUITE AU NIVEAU DU MITIGEUR  
COUPURE D'EAU  
REEMPLACEMENT JOINTS MITIGEUR DOUCHE  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/03  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
REEMPLACEMENT EVIER  
REEMPLACEMENT VIDAGE EVIER  
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ  
REEMPLACEMENT MECANISME WC  
REMISE EN EAU  
CONSTAT : FUITE TOUJOURS PRÉSENTE DANS LA CUVETTE. INTERCUVETTE HS,  
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 20/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
REPLACEMENT DU WC  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 15H46 Mme S ALI MOHAMED

02/04 MSG LAISSÉ  
27/03 MSG LAISSÉ

MG LGESTION Email envoyé le 26/03/26 a 22H06 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT WC COMPLET  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

10/03/ MSG REP

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 12H16 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME WC  
PRÉVOIR REMPLACEMENT EVIER ET VIDAGE EVIER  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP | 1    | 174,96  | 174,96        |
| 1,00                     | PBL043-Rempl.joints/douch./flex/bec      | 1    | 43,22   | 43,22         |
| 1,00                     | PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc   | 2    | 77,19   | 77,19         |
| 1,00                     | PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout | 2    | 236,71  | 236,71        |
| 1,00                     | PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet) | 3    | 288,17  | 288,17        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 820,25        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 82,02         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>902,27</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.