

N/REF : 9/02/2026 10H06 C:000053 I:02436
V/REF : AC/C39349
V/Email reçu le Lundi 09/02/2026 à 10H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ROX
IMMEUBLE : ROSEAUX - ROX
2/3, RUE DE LA RIVIERE
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 2 RUE DE LA RIVIERE - MME TURGIS EMILIE 06 63 37 27 39
LOGEMENT N° 105919, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : MME SIGNALE UNE FUITE D'EAU AU NIVEAU DU RADIATEUR DE SDB (SUR LE RADIATEUR). ELLE DIT AVOIR COUPÉ L'EAU POUR LIMITER LA FUITE.

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT : FUITE SUR RADIATEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE DU RADIATEUR
REEMPLACEMENT RADIATEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA POSE D'UNE TÊTE THERMOSTATIQUE SUR LE RADIATEUR DE LA CUISINE AINSI QU'UN DÉSEMBOUAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN PLACE DESEMBOUEUSE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉSEMBOUAGE DE HUIT RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE D'UNE TÊTE THERMOSTATIQUE DANS LA CUISINE
REMISE EN EAU
PURGE DU RESEAU CHAUFFAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES RADIATEURS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUS LES RADIATEURS

REMARQUE : INCIDENT DURANT LE DÉSEMBOUAGE, TUYAU D'ALIMENTATION DE LA DÉSEMBOUEUSE A CÉDÉ CE QUI A CRÉÉ UN DÉGÂTS DES EAU DANS LE LOGEMENT. TOUTE L'EAU A ÉTÉ ASPIRÉE, PLUS DE TRACE D'EAU DANS LE LOGEMENT FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/04/26 a 16H24 Mme AS DARIY

07/04 : MESSAGE VOCAL

AT LGESTION Email envoyé le 02/04/26 a 15H19 Mme AS DARIY

0204 : BONJOUR, PRÉVOIR LA POSE D'UNE TETE THERMOSATIQUE SUR LE RADIATEUR DE LA CUISINE AINSI QU'UN DÉSEMBOUAGE. DANS L'ATTENTE.

AT LGESTION Email envoyé le 11/02/26 a 13H27 Mme AS DARIY

1102 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP003-Dépl.>35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	25,00	25,00
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	236,71	236,71
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	3	210,98	210,98
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	72,04	72,04
TOTAL H.T.				594,73
T.V.A. a 10,00%				59,47
TOTAL T.T.C.En EURO				654,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.