

N/REF : 2/01/2026 18H21 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C35851
V/Email reçu le Vendredi 02/01/2026 à 18H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7 RUE HENRI SELLIER - MR TARFAOUI 06 15 96 89 42 (IMPACTÉ)
LOGEMENT N° 019750, PORTE N°9750, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MME OUSSENI 07 83 51 26 73

LOGEMENT N° 019753 TYPE 4, PORTE 9753

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION CUSINE LGT DE M TARFAOUI

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 19750

CONSTAT : INFILTRATION PROVOQUEE PAR LA FUITE AU NIVEAU DE LA TOITURE

UN COUVREUR EST PASSE POUR REGLER LE PROBLEME D'ETANCHEITE

REMARQUE : COUDE PVC CASSE AU NIVEAU DES CONDENSES DE LA CHAUDIERE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 23/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REPRISE JOINT SILICONE AU NIVEAU DE L'EVIER POUR REFIXER L'EVIER

RESSERAGE DE MITIGEUR EVIER (LE LOCATAIRE SOUHAITE LE CONSERVER)

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

REMARQUE : EVACUATION CONDENSAT DE CHAUDIERE BOUCHE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION REPROGRAMMEE POUR DEBOUCHAGE CONDENSAT DE CHAUDIERE

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEBOUCHAGE VIDANGE CHAUDIERE

CONTROLE BON ECOULEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : VIDANGE COMPLETEMENT BOUCHÉE SOUS L'ÉVIER DU A UNE CONTRE
PENTE
FOURNITURE ET POSE DE DEUX TE PVC DIAMETRE 32 AVEC DEUX BOUCHONS
DÉBOUCHAGE AU FURET MECANIQUE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT DE LA TUYAUTERIE PVC DIAMETRE 32, 1 TUYAU PVC DIAMETRE 40
REPLACEMENT DES COLLIERS
INSTALLATION D'UNE PENTE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 a 11H39 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 09H44 M. R. STEPHANT
07/04 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.
MB LGESTION Email envoyé le 01/04/26 a 23H02 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 17/02/26 a 16H40 M. R. STEPHANT
PRÉVOIR REPLACEMENT DES TUYAUTERIES VIDANGE DE L'EVIER JUSQU'A LA
CHAUDIERE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
1201: CT AVEC LOCATAIRE NOUS RAPPELLE POUR PLANIFIER
09/01 MSG LAISSÉ
--
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 11H31 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/01, PRÉVOIR REPLACEMENT ROBINETTERIE
ÉVIER + REFIXER ÉVIER AU MUR. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 11:27 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 07/01	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,00	60,00
1,00	PBL118-Débouchage vidange chaudiere	3	94,68	94,68
8,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	5	20,58	164,64
8,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	5	46,31	370,48
TOTAL H.T.				759,80
T.V.A. a 10,00%				75,98
TOTAL T.T.C.En EURO				835,78

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.