

N/REF : 7/10/2025 10H23 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C29696
V/Email reçu le Mardi 07/10/2025 a 10H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 ORLEANAIS - MR TAHRI ABDELILAH 07 76 33 33 22
LOGEMENT N° 005600, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET COUPURE D'EAU AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : IMPOSSIBLE DE REMPLACER LE ROBINET DU WC CAR LA VANNE EF DU
LOGEMENT EST HS
AUTRE CONSTAT : LE PACK WC ASPIRAMBO COMPLET EST A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE EFS
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE EFS
DEPOSE ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE WC ASPIRAMBO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT WC ASPIRAMBO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE WC COURTE AINSI QU'UN ABATTANT WC
CAR L'ANCIEN EST CASSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE ABATTANT WC
FOURNITURE ET POSE ABATTANT (NON FACTURÉ)
RESSERAGE DU RESERVOIR DE WC
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE D'UNE PIPE WC ASPIRAMBO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LA PIPE COURTE DES WC N'EST PAS COMPATIBLE
REPLACEMENT DES WC NECESSAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
REPRISE ETANCHEITE AU NIVEAU DE LA PIPE
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 22/04/26 a 17H01 mlefeuvre@aiguillon.com

03/04 : MESSAGE RÉPONDEUR

02/04 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 15H41 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/12, PREVOIR REMPLACEMENT DES WC
ASPIRAMBO, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

26/11 MSG LAISSÉ

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/11/25 A 12H13 MME M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE WC COURTE

PRÉVOIR REMPLACEMENT ABATTANT WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 22H37 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/10/25 A 11H30 MME M LEFEUVRE

PRÉVOIR COUPURE D'EAU GENERALE POUR REMPLACEMENT VANNE EAU FROIDE
(NOUS PRÉCISER SI LA VANNE EST ACCESSIBLE OU SI NOUS DEVONS MANDATER LE
FOURNISSEUR D'EAU)

PRÉVOIR REMPLACEMENT WC ASPIRAMBO COMPLET AVEC ROBINET ET PIPE WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 22:37 MME M LEFEUVRE
SUITE A DONNER : OUI. LE 01/12/2025 A 09:54

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 15:38 MME M LEFEUVRE
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/26 A 17:00 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/10	1	50,00		75,00	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/10	2	50,00		150,00	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00		60,00	
1,00	PBL078-FP.WC complet aspirambo hors BPU	2	541,75		541,75	
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 24/10	3	50,00		25,00	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 24/11	5	50,00		100,00	

TOTAL H.T.	951,75
T.V.A. a 10,00%	95,17
TOTAL T.T.C.En EURO	1046,92

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.