

N/REF : 9/04/2026 14H55 C:000003 I:02585
V/REF : AC/C44271
V/Email reçu le Jeudi 09/04/2026 a 14H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HRO
IMMEUBLE : ROBINAIS -HRO
5-7, ROUTE DU LANDRET
. 35830 BETTON

Rennes, le 26 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 7 ROUTE DU LANDRET - MME NEAU GWENDOLINE 07 83 77 16 14
LOGEMENT N° 101840, PORTE N°7, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : REMPLACEMENT D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 250L ATLANTIC (FUITE SUR L'ACTUEL)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON FUYARD, A REMPLACER
COUPURE D'EAU MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 250L
REMPLACEMENT GROUPE DE SECURITE ET SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
REMARQUE : LE ROBINET MACHINE A LAVER DANS LE GARAGE EST HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : GP LGESTION Email envoyé le 23/04/26 a 15H47 Mme M LEFEUVRE

SUITE A NOTRE DEMANDE DU 03/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRECONISATIONS SONT A REALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCEDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 13/04/26 a 09H50 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER DANS LE GARAGE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL161-FP.1 Ballon 250L ACI/NRJ C-T 4	1	699,85	699,85
	TOTAL H.T.			699,85
	T.V.A. a 10,00%			69,98
	TOTAL T.T.C.En EURO			769,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.