

N/REF : 23/03/2026 14H20 C:000003 I:02663
V/REF : AC/C42900
V/Email reçu le Lundi 23/03/2026 à 14H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 19 RUE AURELIE NEMOURS - VALY MANON 07 78 69 20 12
ETAGE 4 - PORTE 43
GARAGE 42
MOTIF : FUIITE EU
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE VISUEL DANS LES GAINES TECHNIQUES ET DANS LE LOGEMENT 3
REPERAGE DES RÉSEAUX
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU LOCAL MÉNAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOCAL MENAGE
TEST COLORANT
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU RESEAU ECS DU ROBINET DU VIDOIR DANS.
DEPOSE REOBINET
FOURNITURE ET POSE JOINT
REPOSE ROBINET
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 21/04/26 à 22H37 mlefeuvre@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 21/04, PREVOIR INSTALLATION VIDOIR SUR
CARREAUX DE PLATRE POUR RENFORCER ET BRANCHEMENT DE L'EVACUATION SINON

L'EAU COULE PAR TERRE JUSQU'AU GARAGE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

15/04 MSG RÉP AU TECHNICIEN LOCAL MÉNAGE

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 15H04 MME M LEFEUVRE

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 16H50 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/04, MERCI DE NOUS INDIQUER OU POUVONS NOUS NOUS PROCURER LA CLÉ POUR ACCÉDER AU LOCAL MÉNAGE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 16:50 MME LEFEUVRE M

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 22:36 MME LEFEUVRE M

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	2	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

