

N/REF : 3/03/2026 16H05 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C41387
V/Email reçu le Mardi 03/03/2026 à 16H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 26 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 8 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT - PASS CHANTIER
ETAGE RDC - PORTE 01

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE
REFECTION FAIENCE (AVEC HAUTEUR PERMETTANT L'UTILISATION EN DOUCHE) PLUS
ROBINETTERIE
REEMPLACEMENT COLONNE LAVABO

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT BAIGNOIRE 160
REEMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE
REEMPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE COMPLET
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE JOINTS DE PIERRE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON 15/21 MÂLE SUR LE FLEXIBLE DE GAZ
REEMPLACEMENT COLONNE LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MECANISME WC DÉFECTUEUX, JOINT DE PIERRE A REFAIRE ET
PRÉVOIR POSE BARRE DE DOUCHE ET PARE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DÉCHETTERIE

INTERVENTION DU 24/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NETTOYAGE FAIENCE ET SOL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 24/04/26 a 14H16 Mme AS DARIY
MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 17H11 Mme AS DARIY
MG LGESTION Email envoyé le 31/03/26 a 14H16 Mme AS DARIY

PRÉVOIR REMPLACEMENT MECANISME WC COMPLET
PRÉVOIR REFECTION JOINT DE PIERRE FAIENCE
PRÉVOIR POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE
PRÉVOIR POSE D'UN PARE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	1	174,96	174,96
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	370,51	370,51
1,00	PBL176-Obturation bouchon gaz	1	41,16	41,16
1,00	PBL091-FP.Colonne lavabo porcel.blanche	1	79,24	79,24
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	3	113,21	113,21
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/04	4	51,46	360,22

TOTAL H.T.	1139,30
T.V.A. a 10,00%	113,93
TOTAL T.T.C.En EURO	1253,23

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.