

N/REF : 20/01/2026 16H14 C:001009 I:00136

V/Appel du Mardi 20/01/2026 a 16H14

**SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le

26 Avril 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RUE JULES VALLES - MR DUFRAICHE

MOTIF : POMPE DE RELEVAGE EN DÉFAUT

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : DEFAT INSCRIT AU TABLEAU : "POMPE A SEC" SUR LES DEUX POMPES
DE RELEVAGE
REAMORCAGE DES POMPES
REPROGRAMMATION DU TABLEAU
VIDAGE DE LA FOSSE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRÉVOIR NOUVEAU PASSAGE POUR DÉPOSE DES POMPES ET CONTRÔLE DES TURBINES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REPRISE DE LA PROGRAMMATION D'INTENSITÉ DES POMPES
VIDAGE DE LA CUVE
REPRISE DES BRANCHEMENT DES FLOTTEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTRÔLE TABLEAU
CONSTAT : POMPE 2 TOUJOURS EN "POMPE A SEC"
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR DÉPOSE ET CONTROLE POMPE

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA POMPE ET DES FLOTTEURS
CONSTAT : PRÉSENCE D'UNE FUITE IMPORTANTE AU NIVEAU DU CLAPET
ANTI-RETOUR DE LA POMPE 1
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI-RETOUR INSTALLER UNE
SONDE PIAZZO AFIN DE GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT SANS LES FLOTTEURS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE FOSSE DE RELEVAGE 25M3
DÉPOSE DES DEUX POMPES
PRÉSENCE DE LA CHAÎNE DU PANIER DÉGRILLEUR DANS UNE DES POMPES
REMISE EN ÉTAT DU POSTE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU POSTE DE RELEVAGE
CONSTAT : POSTE DE RELEVAGE DE NOUVEAU EN CHARGE
MISE EN PLACE D'UNE PROGRAMMATION DE SECOURS POUR POMPAGE TOTAL DE LA
FOSSE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR REPRISE ALIMENTATION FLOTTEURS

INTERVENTION DU 23/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE REPOSE FLOTTEUR ALARME RESTANT FERMÉ.
FOURNITURE ET POSE DU FLOTTEUR
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 17H29 serge.dufraiche@rennes.lecl
AT LCOMPTER Email envoyé le 21/01/26 a 14H35 M. S. DUFRAICHE
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/01/26 a 17H22 M. S. DUFRAICHE
Suite a donner : OUI. Le 21/01/2026 a 12:36
Suite a donner : OUI. Le 04/02/2026 a 13:54

Suite a donner : OUI. Le 05/02/2026 a 12:21

Suite a donner : OUI. Le 09/02/2026 a 10:30

Suite a donner : OUI. Le 10/02/2026 a 16:49

Suite a donner : OUI. Le 11/02/2026 a 07:11

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 A 17:29 M. DUFRAICHE S.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	30,82	30,82
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 20/01	1	72,01	72,01
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 21/01	2	72,01	72,01
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 04/02	3	72,01	72,01
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 05/02	4	72,01	72,01
2,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 09/02	5	72,01	144,02
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 10/02	6	72,01	72,01
2,00	Ff Pompage poste relevage a l'heure	7	181,82	363,64
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 11/02	9	72,01	72,01
2,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 23/03	10	72,01	144,02
2,00	H(s)2ème personnel le 23/03	11	53,32	106,64

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	2	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	4	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	5	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	6	42,48	42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	9	42,48	42,48
2,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	10	42,48	84,96
1,00	FP flotteur(s)	10	128,70	128,70

TOTAL H.T. 1732,22

T.V.A. a 20,00% 346,44

TOTAL T.T.C.En EURO 2078,66

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



14:16 - 16:16 le 23/03/2026
20/1/2026 à 16h14 (S2)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

Immeuble : LECLERC CENTRE

RUE JULES VALLES

35000 RENNES

Immeuble sous contrat

Motifs du bon

SUITE INTERVENTION NICOLAS U7
REPRISE ALIMENTATION FLOTTEURS

- NICOLAS U7 ET HUGO

Demande



Localisations (AE)

RUE JULES VALLÈS - MR DUFRAICHE

Horaires

Pointages

SP : 23\03 à 14 h 16

ES : 23\03 à 14 h 38

Dates saisies

Début : 23\03 à 13 h 30

Fin : 23\03 à 14 h 45

Dates client

Début : 23\03 à 14 h 15

Fin : 23\03 à 14 h 30

Commentaires

Description

Dépose repose flotteur alarm restant fermé.
Remplacement du flotteur Contrôle bon
fonctionnement ok Me faire revenir lors d'un
entretien pour contrôle fuite en pied de colonne
dans la fosse.

Fournitures

Flotteur m10 x 1

Suite à donner : Non

Signature

