

N/REF : 17/04/2026 11H04 C:003808 I:14495
V/REF : AC/C44938
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 à 11H04

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ROA
IMMEUBLE : ROZ AVEL -ROA
3/5, RUE CURIE
RESIDENCE ROZ AVEL
56510 ST PIERRE QUIBERON

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001
LOCALISATION : 5 RUE CURIE - MR GUILLEVIN ALFRED 06 40 35 81 94
LOGEMENT N° 109842, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DU BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
FERMETURE VANNE ECS SUR GROUPE DE SECURITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
INTERVENTION REPLANIFIEE POUR REMPLACEMENT

INTERVENTION DU 23/04
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

AT LCOMPTER Email envoyé le 24/04/26 a 15H11 Mme A LE HELLO

LE LCOMPTER Email envoyé le 21/04/26 a 22H00 ALEHELLO@AIGUILLON.COM

GP LGESTION Email envoyé le 21/04/26 a 09H16 _ Envo i CR/AB Astreinte

BONJOUR, LE BALLON EST A CHANGER, NOUS AVONS PLANIFIÉ UN RENDEZ-VOUS AVEC LE LOCATAIRE LE 27/04, VALIDEZ-VOUS L'INTERVENTION? DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

Suite a donner : OUI. Le 21/04/2026 a 16:32

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 21:58 MME LE HELLO A

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
	TOTAL H.T.			566,06
	T.V.A. a 10,00%			56,60
	TOTAL T.T.C.En EURO			622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

