

N/REF : 16/04/2026 14H05 C:000003 I:02633
V/REF : AC/C44824
V/Email reçu le Jeudi 16/04/2026 à 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché : 024054-PBS-005
LOCALISATION : 16 AVENUE DE LA VAUNOISE - CHIPAULT BERTRAND 06 70 51 19 79
ETAGE 3 - PORTE 31
MOTIF : POSE GROUPE SECURITÉ
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : CHAUFFE EAU PERCÉ
APPEL AU GESTIONNAIRE
ACCORD ORAL POUR LE REMPLACEMENT
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DU BALLON AU NIVEAU DU COMPTEUR
FERMETURE DE LA VANNE ECS SUR LE GROUPE DE SÉCURITÉ
TENTATIVE DE VIDANGE
CONSTAT : VIDANGE IMPOSSIBLE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L AVEC TREPIED
REMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 12H02 M. E ROCHE

FM LGESTION Email envoyé le 20/04/26 a 11H30 EROCHE@AIGUILLON.COM

GP LGESTION Email envoyé le 17/04/26 a 16H47 M. E ROCHE

BONJOUR, NOTRE TECHNICIEN NOUS INDIQUE QU'IL FAUT CHANGER LE BALLON D'EAU CHAUDE. NOUS AVONS PRÉ-RESERVÉ LA DATE DU 24/04 AVEC LE LOCATAIRE, VALIDEZ-VOUS LA DEMANDE? DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR
Suite a donner : OUI. Le 17/04/2026 a 19:44

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 11:29 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 17/04	1	51,46		51,46
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58		20,58
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06		566,06
TOTAL H.T.					638,10
T.V.A. a 10,00%					63,81
TOTAL T.T.C.En EURO					701,91

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

