

N/REF : 10/04/2026 15H51 C:000053 I:02519
V/REF : AC/C44405
V/Email reçu le Vendredi 10/04/2026 à 15H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RDA
IMMEUBLE : RIA ARMOR - RDA
5, RUE JACK KEROUAC
.
35700 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 5 RUE JACK KEROUAC - MME COLARD 07 81 68 00 85
LOGEMENT N° 111732, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION.
CONSTAT : BALLON HS
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE 20/27 POUR QUE LES LOCATAIRES AIENT DE L'EAU CHAUDE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE SIPHON DE LA BAIGNOIRE ET DU LAVABO SONT BOUCHÉS

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 15L
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
MODIFICATION ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉBOUCHAGE LAVABO ET BAIGNOIRE
CONSTAT : PRÉSENCE D'ÉNORMÉMENT DE CHEVEUX
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 12H26 Mme AS DARIY

CL LGESTION Email envoyé le 16/04/26 a 10H15 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/04, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE, ET DÉBOUCHAGE BAIGNOIRE ET LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

13/04 MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 10:14 MME DARIY AS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1 Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	2	463,14	463,14
2,00	PBL118-Déouchage lavabo,baignoire	3	94,68	189,36
TOTAL H.T.				652,50
T.V.A. a 10,00%				65,25
TOTAL T.T.C.En EURO				717,75

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.