

N/REF : 12/02/2026 9H02 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C39752
V/Email reçu le Jeudi 12/02/2026 à 9H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 39 COURS DE BILBAO - M. MME AMIN 07 54 23 69 63
LOGEMENT N° 008565, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : INFILTRATION DANS LES TOILETTES AU NIVEAU DU PLAFOND

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR LE TUYAU D'EAU CHAUDE
PRÉVOIR AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR REMPLACEMENT DU TUYAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 21/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MODIFICATION DE LA TUYAUTERIE EN CUIVRE DE 28 EN MULTICOUCHE DE 26 AVEC
PIQUAGE DE 16 POUR ALIMENTER EN EAU CHAUDE
REMARQUE : L'ABATTANT EST A REMPLACER AINSI QUE LE RÉDUCTEUR DE
PRESSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ABATTANT
FOURNITURE ET POSE ABATTANT
CONTROLE REDUCTEUR DE PRESSION
CONSTAT : PRESSION NORMAL SUR EFS ET ECS, REMPLACEMENT NON NÉCESSAIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 27/04/26 a 15H27 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
AT LGESTION Email envoyé le 22/04/26 a 10H23 M. R TALLEUX
2204 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT ABATTANT ET RÉDUCTEUR DE PRESSION
DANS L'ATTENTE.
09/03 : MSG REP
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 17H07 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
2002 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TUYAU D'EAU CHAUDE.
DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 17:07 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 21/04/2026 a 21:18
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/04/26 A 15:26 M. TALLEUX R

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
3,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60	169,80
1,00	PBL068-FP.Abattant WC double	3	43,22	43,22
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 17/04	51	51,46	25,73

TOTAL H.T.	341,67
T.V.A. a 10,00%	34,16
TOTAL T.T.C.En EURO	375,83

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.