

N/REF : 23/04/2026 11H35 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C45252
V/Email reçu le Jeudi 23/04/2026 a 11H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 8 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER BAT B2 - MR PENTECOUTEAU 06 15 39 50 18
LOGEMENT N° 120588, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ASBENCE DE PRESSION SUR RÉSEAU ECS
OUVERTURE TRAPPE D'ACCES (ACCES DIFFICILE)
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ, CLAPET ANTIPOLLUTION ET VANNE HS
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
REPLACEMENT CLAPET ANTIPOLLUTION
REPLACEMENT VANNE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 16H14 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	1	61,75	61,75
1,00	PBL042-Rempl.clapet anti pollution	1	51,46	51,46
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
TOTAL H.T.				308,75
T.V.A. a 10,00%				30,87
TOTAL T.T.C.En EURO				339,62

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.