

N/REF : 7/04/2026 9H20 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C43991
V/Email reçu le Mardi 07/04/2026 à 9H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 RUE LEON MURY - MR VERMEULEN 06 07 08 42 90
LOGEMENT N° 014556, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER (2 OU 3 PORTES)

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : MITIGEUR HS PROVOQUE DES FUITES ET EVIER VETUSTE
APPEL A LA GESTIONNAIRE SANS REPONSE
PRISE DE REFERENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
PRECONISATION : REMPLACEMENT MEUBLE EVIER 2PORTES, EVIER+EVACUATION ET
ROBINETTERIE

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
DECOUPE POUR PASSAGE TUYAU
DEPOSE EVIER + EVACUATION
FOURNITURE ET POSE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE EVIER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : ROBINET DU LAVABO HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE CARREAU 60X10
FOURNITURE ET POSE JOINTS POLYMAX
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 16H00 Mme A GUILLO
LE LGESTION Email envoyé le 27/04/26 a 15H57 AGUILLO@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 22/04, PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET
LAVABO. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/04/26 A 16H40 M BRIENS
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 16H15 MME A GUILLO
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 15H45 AGUILLO@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR REMPLACEMENT ÉVIER ET
ROBINETTERIE EN PLUS DU MEUBLE. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 15:45 MME GUILLO A
SUITE A DONNER : OUI. LE 22/04/2026 A 21:32
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/04/26 A 15:56 MME GUILLO A

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	128,65	128,65
1,00	PBL087-FP.Evier acier 1m 1cuve,1 égoutt.	2	236,71	236,71
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	2	257,30	257,30
1,00	PBL170-Réal.Paillasse Evier	4	329,34	329,34
TOTAL H.T.				952,00
T.V.A. a 10,00%				95,20
TOTAL T.T.C.En EURO				1047,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.