

N/REF : 16/03/2026 13H32 C:000003 I:80349
V/REF : AC/C42371
V/Email reçu le Lundi 16/03/2026 a 13H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 35 BOULEVARD D ANJOU - MR MME AKINSOLA 09 56 41 71 52
LOGEMENT N° 005764, PORTE N°5764, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER
REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE ET VIDAGE
REPOSE ROBINETTERIE
RÉALISATION D'UN JOINT PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
SCÉLLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA POSE DE PLAQUE DILITE
APPEL A LA GESTIONNAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR LA POSE DE PANNEAU DILITE

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCE

INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR BAINGOIRE ET BARRE DE DOUCHE
SURFAÇAGE
FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DILITE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS SILICONE
REMPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE (ACCORD GESTIONNAIRE)
REPOSE BARRE DE DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 17H20 Mme S ALI MOHAMED
FM LGESTION Email envoyé le 13/04/26 a 10H05 MME ALI MOHAMED
BONJOUR, SUITE A L'INTERVENTION DU 10/04 ET A L'APPEL DU TECHNICIEN JE
VOUS CONFIRME QUE NOUS AVONS REPLANIFIÉ LA POSE DU PANNEAU DILITE.
16/03 MSG LAISSÉ
Suite a donner : OUI. Le 25/03/2026 a 08:15
Suite a donner : OUI. Le 10/04/2026 a 14:38

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	113,21	113,21
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	4	370,51	370,51
9,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 28/04	8	51,46	463,14
9,00	MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU 28/04	8	51,46	463,14
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	8	174,96	174,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	FP panneau dilite	8	158,60	158,60
TOTAL H.T.				1743,56
T.V.A. a 10,00%				174,35
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1917,91</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.