

SUR FACTURE N° 6020279
N/REF : 3/11/2025 15H19 C:000502 I:16823
V/REF : 860671
V/Email reçu le Lundi 03/11/2025 a 15H19

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1352
IMMEUBLE : RES BELLEVUE -1352
10-34, RUE NICOLAS COPERNIC
1/3, ALLEE DE GALILEE
35500 VITRE

Rennes, le 11 Mai 2026

Référence Marché: Electricité-Lot3 Breti Est
LOCALISATION : 30 RUE NICOLAS COPERNIC - LOGT VACANT SUR PASS
MOTIF : CONSUEL + TRAVAUX
Donneur d'ordre : Mme V BELLIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/11
DIAGNOSTIC ALUR:
CONTROLE APPAREIL GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT ET ACCESSIBLE
CONTROLE DISPOSITIF DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : PRÉSENT MAIS NON ADAPTÉ A L'INSTALLATION.
CONTROLE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT.
CONTROLE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL NON ADAPTÉ.
SECTION D'ALIMENTATION 10CARRÉ NON ADAPTÉ
CONTROLE CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : 7 DOUILLES PLAFONNIERS ET 3 APPLIQUES MURALES.
TRAVAUX REPROGRAMMÉS
--
INTERVENTION DU 26/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION.
DÉPOSE 7 DOUILLES PLAFONNIER.
DÉPOSE 3 DOUILLES EN APPLIQUE.
FOURNITURE ET POSE 7 DOUILLES SÉCURISÉ PLAFONNIER.
FOURNITURE ET POSE 3 DOUILLES SÉCURISÉ EN APPLIQUE.
FOURNITURE ET POSE RÉGLETTE CUISINE QUI AVAIT ÉTÉ DÉPOSÉ PAR LES

PEINTRES.
MISE EN TENSION.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
OBSERVATION: ABSENCE D'ÉCLAIRAGE DANS UNE CHAMBRE A L'ÉTAGE ET APPLIQUE
SDB NE FONCTIONNE PLUS CAR LES PEINTRES AVAIT MIS DE L'EAU DESSUS (A
REEMPLACER ÉGALEMENT)
--
INTERVENTION DU 02/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT PLUS SUR PASS CHANTIER
--
INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION.
DEPOSE ET REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS PORTE FUSIBLE EN DISJONCTEUR
CLASSIQUE.
DEPOSE ET REMPLACEMENT INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30A EN 63A.
DEPOSE ET REMPLACEMENT ALIMENTATION 10 CARRÉ EN 16 CARRÉ.
FOURNITURE ET POSE PEIGNE 63A.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVELLE INTERRUPTEUR SCHNEIDER DANS LA CHAMBRE.
FOURNITURE ET POSE D'UNE AMPOULE E27.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	146,34	-146,34
1,00	2.1.1-Rempl.Réglette(s) classe II	3	49,33	-49,33
10,00	2.1.1-Rempl.Douille(s) a vis	3	7,89	-78,90
11,00	2.1.1-Rempl.Disjoncteur divisionnaire	50	29,68	-326,48
1,00	2.1.1-Pose dispositif diff.63A(30mA)	50	127,63	-127,63
1,00	2.1.1-Rempl.Interrupteur(s) encastré	50	18,84	-18,84

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	2.1.1-Rempl.	Ampoule(s) E27 fluocompact	50	10,90	-10,90
4,00	H(s) Main d'Oeuvres	hors BPU	50	52,00	-208,00
TOTAL H.T.					-966,42
T.V.A. a 10,00%					-96,64
TOTAL T.T.C.En EURO					-1063,06

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale