

N/REF : 29/04/2026 9H28 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C45674
V/Email reçu le Mercredi 29/04/2026 à 9H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 8 BOULEVARD D'ANJOU - MABIKI TAWAMBA 07 51 20 41 30
LOGEMENT N° 005644, PORTE N°5644, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : PRÉVOIR REMPLACEMENT DIAMETRE ÉVACUATION WC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT :WC BOUCHÉ AU NIVEAU DE LA SORTIE VERTICALE
DÉBOUCHAGE WC A LA POMPE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
APPEL GESTIONNAIRE : PAS ASSEZ DE PUISSANCE AU NIVEAU DE LA CHASSE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 05/05/26 à 10H21 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT MÉCANISME CHASSE D'EAU POUR BONNE ÉVACUATION
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL119-Débouchage Wc		1	128,65
				128,65
		TOTAL H.T.		128,65
		T.V.A. a 10,00%		12,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		141,51

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.