

N/REF : 28/04/2026 9H51 C:000053 I:00183
V/REF : AC/C45541
V/Email reçu le Mardi 28/04/2026 a 9H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EGS
IMMEUBLE : P.SOURDIN - EGS
3, PLACE ABBE MICHEL SOURDIN
.
35150 JANZE

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3B PLACE ABBE MICHEL SOURDIN - MME BARBOT ROZENN 06 67 55 55 07
LOGEMENT N° 015405, PORTE N°32B, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : PANNE EAU CHAUDE DEPUIS 2 JOURS (BALLON EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE)
SI NÉCESSAIRE, OK POUR REMPLACEMENT BALLON (ANCIEN)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 30/04/26 a 11H16 M. V BRIENS
AT LCOMPTER Email envoyé le 30/04/26 a 11H15 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	50	627,81	627,81
TOTAL H.T.					627,81
T.V.A. a 10,00%					62,78
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>690,59</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.