

N/REF : 24/04/2026 11H27 C:000003 I:02667
V/REF : AC/C45350
V/Email reçu le Vendredi 24/04/2026 à 11H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RMLN
IMMEUBLE : MELAINE - RMLN
PLACE DE L'EGLISE
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 PLACE DE L'EGLISE - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 120484, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
NOMBREUSES MOISSURES ET TÂCHES AU PLAFOND DANS L'ENTRÉE AINSI QUE
DANS LE RESTE DU LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TEST PRESSION EAU CHAUDE EAU FROIDE
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
DANS LE PLAFOND DE L'ENTRÉE SE TROUVE UNE ÉVACUATION AVEC UN BOUCHON
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU BOUCHON
PRÉCONISATION : PRÉVOIR OUVERTURE DU PLAFOND POUR REMPLACEMENT DU JOINT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU PLACO AU PLAFOND DE L'ENTRÉE
REMPLACEMENT DU CAOUTCHOUC ACOUSTIQUE INTÉRIEUR
REMPLACEMENT DU BOUCHON ET JOINT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 04/05/26 à 12H08 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 27/04/26 à 15H59 M. E ROCHE

2704 : BONJOUR, PRÉVOIR OUVERTURE DU PLAFOND POUR REMPLACEMENT DU JOINT
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	MOE001-H(s) Plombier Ouverture plac	1	51,46	51,46
1,00	PBL041-Ff Rempl.joints s/organes vidange	2	61,75	61,75
TOTAL H.T.				216,13
T.V.A. a 10,00%				21,61
TOTAL T.T.C.En EURO				237,74

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.