

N/REF : 14/01/2026 16H06 C:000003 I:02645
V/REF : AC/C36911
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 a 16H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 06 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 48 RUE FRANCOIS TANGUY PRIGENT - MME BOURDEAU 06 95 71 76 55
LOGEMENT N° 100591, PORTE N°4811, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RADIATEUR SITUÉ DANS L'ENTRÉE ROUILLÉ (H45/L40) - A REMPLACER SI
NÉCESSAIRE
EVACUATION PVC SOUS ÉVIER VÉTUSTE
VANNE COUPURE ECS (GT SUR PALIER) HS - NE COUPE PAS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR AVEC FIXATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE

DÉPOSE ET ENLEVEMENT TÊTE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU ROBINET
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE TÊTE
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION À REPROGRAMMER POUR LE REMPLACEMENT DES VANNES
ECS ET L'ÉVACUATION SOUS ÉVIER

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 30/04

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DU VIDAGE EVIER
MODIFICATION DU PVC ÉVACUATION
REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU CHAUDE SANITAIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE : BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/04/26 à 15H49 Mme S ALI MOHAMED
FM LGESTION Email envoyé le 14/04/26 à 11H31 salimohamed@aiguillon.com
BONJOUR, POUR RAPPEL NOUS AVONS BESOIN QUE VOUS MANDATIEZ LA SOCIÉTÉ EN
CHARGE DE LA COUPURE D'ECS POUR QUE NOUS PUISSIONS REMPLACER LES VANNES
ECS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 À 09H44 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/03, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET
ALLER ET RETOUR HS ET PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE DU RÉSEAU. DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 À 11H52 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
BONJOUR, NOUS DEVONS REMPLACER 4 VANNES ECS, POUR EFFECTUER CETTE
INTERVENTION IL EST NÉCESSAIRE QU'UNE COUPURE D'EAU SOIT EFFECTUÉE.
MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE LA DEMANDE À LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE LA
COLONNE ECS AFIN DE POUVOIR PROGRAMMER NOTRE INTERVENTION. DANS
L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 À 11:52 MME S ALI MOHAMED
SUITE À DONNER : OUI. LE 25/03/2026 À 11:12
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/03/26 À 09:44 MME ALI MOHAMED S
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 À 11:31 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	236,71	236,71
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	72,04	72,04
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	6	61,75	61,75
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	6	80,27	80,27
0,50	MOE001-H(s) Affich.coupure eau 29/04	7	51,46	25,73
TOTAL H.T.				476,50
T.V.A. a 10,00%				47,65
TOTAL T.T.C.En EURO				524,15

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.